



Комиссия рассматривает:

- Ход изготовления насосных агрегатов МСТ-ЦН-Г-24/А-МХ-К-100/80-Е-45-У2;
- Наличие комплектующих для производства насосных агрегатов;
- Технический контроль мероприятий по производству и сборке насосных агрегатов МСТ-ЦН-Г-24/А-МХ-К-100/80-Е-45-У2 для комплектации объекта строительства «Расширение производств №3,6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. 1 пусковой комплекс. Площадка емкостей некондиционного конденсата».


Заключение комиссии:

В результате осмотра производимых силами ООО «НПП «Машиностроительные технологии» / ОАО «СТЗ» насосных агрегатов комиссия установила следующее:

1. Изготовитель приступил к сборке 2-х единиц насосных агрегатов;
2. Наличие внешних дефектов на изделиях и комплектующих не обнаружено;
3. Необходимые для сборки детали, включая корпусы насосов, подшипниковые узлы, направляющие аппараты, рабочие колеса, приводы, роторы, полумуфты, фильтры, рамы, системы трубопроводов «сува и слива» изготовлены в полном объеме (100 %) (Приложение – фототчет выполнения работ);
4. Закупные комплектующие присутствуют на заводе в полном объеме (100 %);
5. Начата сборка насосных агрегатов (15 %);
6. Замечания к процессу изготовления и сборки отсутствуют;
7. Письменно уведомить Заказчика не позднее 10-ти рабочих дней до начала испытаний насосных агрегатов;
8. Изготовитель подтверждает выполнение договорных обязательств по окончанию сборки насосных агрегатов в срок до 15.08-20.08.2014 г.

От ЗАО «Газпром энергетик ЮГ»:

А.А. Покатилов



---

От ООО «НПП «Машиностроительные технологии»:

Воронцовский А.О.

Гаумсков В.Б.

Болдырев Д.В.



---

---

---